Sample No.:

PUMP PERFORMANCE TEST

Model: CDLF42-5T

Pressure tap pipe dia.: ____ m, Gauge height: ____ m

No.	MEASURED VALUES								CALCULATED VALUES			
	Outlet pressure	Flow	Speed	Frequency	Avg. voltage	Avg. current	Input power	Power	Velocity head	Head	Water power	Overall efficiency
	MPa	m³/h	r/min	Hz	V	A	kW	factor	m	m	kW	%
1		25.0		50						119.0	8.11	
2		30.0		50						115.0	9.40	
3		35.0		50						110.0	10.49	
4		40.0		50						105.0	11.45	
5		42.0		50						101.0	11.56	
6		45.0		50						97.0	11.89	
7		50.0		50						88.0	11.99	
8		55.0		50						78.0	11.69	
9												
10												
11												
12												
Remarks	Rated flow (Qsp): 42 m³/h; Rated head (Hsp): 101 m (catalogue head at 42 m³/h); Rated motor power P2: 18.5 kW (25 HP); Supply: 3~ 380–415 V, 50 Hz											
	Head at rated flow (measured): _____ m; Shaft power P2max (0.7~1.3 Qsp): _____ kW; Overall efficiency at Qsp: _____ %											
	Flow and head: catalogue performance table, 50 Hz, water 20 °C, tolerance ISO 9906 Annex A. Water power = Q × H × 9.81 / 3600 (kW). Blank cells: to be filled from actual test.											

Tested by: Checked by: Date: